

平成20年度実績事務事業評価シート (Aシート)

作成日：平成21年8月7日

整理番号		20-03		事業種別		事業態様	
事務事業名				区分	コード	名称	
下水道雨水処理施設整備事業				会計	8	公共下水道事業特別会計	
総合計画体系	前期基本計画	区分	コード	名称	款	2	事業費
		基本目標	5	安全・安心な環境のまちづくり	項	1	事業費
	施策	8	都市基盤の形成	目	1	事業費	
		細目	2	下水道建設事業	細々目	1	下水道雨水処理施設整備工事
	基本事業	2	治山・治水対策の推進	枝番号			
				事務事業の根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	下水道法	
事業期間		<input type="checkbox"/> 単年度	<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し	<input type="checkbox"/> 期間限定複数年度	(年度 ~ 年度)		
事業概要 (事業のあらまし)		下水道計画に基づく雨水処理施設の整備 1. 雨水排水路の改良 2. 排水ポンプ場の新・増設					
計画等での位置付け		<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 前期基本計画主要事業		担当部課等	企業局	上下水道課	
		<input type="checkbox"/> 自主的財政健全化計画 基本計画・構想・新規事業		担当係	下水係	記入者	木下泰寿
		<input checked="" type="checkbox"/> 平成20年度重点事業		一次評価者(課長等名)	国分勝雄		

1 行動方針 (PLAN)

事業目的	対象(誰を、何を)	浸水被害が予想される地区の市民					
	意図→目指す成果 (対象をどのような状態にしたいのか)	大雨、洪水等による浸水を防止する。				区分	指標名
手段 (事業の具体的な内容、手順等)	<ul style="list-style-type: none"> ・国庫(県)補助金及び起債の申請事務等 ・工事箇所の設計書作成及び発注事務 ・工事の契約、工事説明会開催、工事の施工監理 ・竣工検査、工事請負費の支払い事務等 	⇒	成果指標	①	幹線排水路整備済延長/幹線排水路計画延長(7,563)	%	
				②	整備箇所/計画箇所(7箇所)	%	
		⇒	活動指標	①	幹線排水路整備済延長	m	
				②	排水ポンプ設置箇所	箇所	

2 実施 (DO)

○事業費と財源の推移

区分	年度	平成20年度(決算)		平成21年度(決算)		平成22年度(決算)	
		経費	金額	経費	金額	経費	金額
直接事業費			(千円)		(千円)		(千円)
	需用費		159				
	役務費		36				
	委託料		5,040				
	使用料及び賃貸料		979				
	雨水整備工事		45,344				
	①事業費計		51,558	①事業費計		①事業費計	
人件費	②人数(年)		0.50	②人数(年)		②人数(年)	
	③平均人件費		8,608	③平均人件費		③平均人件費	
	④=②×③		4,304	④=②×③		④=②×③	
	総事業費 ①+④		55,862				
財源内訳	国庫支出金		23,500				
	県支出金		940				
	使用料及び手数料						
	地方債		20,304				
	その他 一般財源		11,118				

○事務事業の実績

活動指標	指標名	単位	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成25年度
			(実績)			(目標年度)
活動指標	① 幹線排水路整備済延長	m	4,600	4,720	5,020	5,200
	② 排水ポンプ設置箇所	箇所	6	6	6	6

○事務事業の成果

	指標名	単位	平成20年度 (実績)	平成21年度	平成22年度	平成25年度 (目標年度)
成果指標	① 幹線排水路整備済延長/幹線排水路計画延長(7,563m)	%	60.8	62.4	66.4	68.8
	② 整備箇所/計画箇所(7箇所)	%	85.7	85.7	85.7	85.7

3 評価 (CHECK)

【1次評価】

項目	区分	選択理由の説明	項目評価
目的 妥当性	1 意図が政策・施策体系と結びついているか？	<input type="checkbox"/> 結びつかない <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 市が行うべき（関与すべき）事業か？	<input checked="" type="checkbox"/> 行う必要がある <input type="checkbox"/> 行う必要がない	<input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
有効性	1 目的を達成するための手段（実施方法）は有効か？	<input checked="" type="checkbox"/> 有効である <input type="checkbox"/> やや有効でない <input type="checkbox"/> 有効でない	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 成果指標の目標値の達成状況は？	<input checked="" type="checkbox"/> 順調である <input type="checkbox"/> やや順調でない <input type="checkbox"/> 順調でない	
効率性	1 投入した事業費又は人員に見合った効果は得られているか？	<input checked="" type="checkbox"/> 得られている <input type="checkbox"/> やや得られていない <input type="checkbox"/> 得られていない	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 効率的な方法で実施されているか？	<input checked="" type="checkbox"/> 実施されている <input type="checkbox"/> やや実施されていない <input type="checkbox"/> 実施されていない	
公平性	1 受益者の負担が適正かつ特定の個人や団体に偏っていないか？	<input checked="" type="checkbox"/> 馴染まない <input type="checkbox"/> 適正である <input type="checkbox"/> やや適正でない <input type="checkbox"/> 適正でない	<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切

【2次評価】

全体評価	意見
<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切	

4 評価による行動 (ACTION)

	【1次評価】		【2次評価】	
	今後の方向性	方向性に対する取り組み (課題と解決方法等)	今後の方向性	方向性に対する取り組み (方針の指示)
20年度	<input checked="" type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	下水道整備計画により計画的に整備を行う。	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
19年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了		<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
18年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了		<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	